

VERTER DI CONSTATAZIONETE DI CONSISTENZA

ordi, adil cuattro del more di dicembre dell'armo 1976, in località "Torre delle Stalle", alla presen de dei di reconi:

per conto del Comence de Marecolesarios

- IMPECA Secon. Hario, Marice, Marice,

rappresentante della INT. TO RE DELLE STELLE -S.p.A.

delle man der la lana Torre delle Storte deve ce-

zazione puidario e segendarie e la constatazione

delle opore primarie e allacciamento ai rubblici

Servizi ad oggi esistenti nel comprendorio.

VIETE GOLUTATATO E NAPRATO - DAPPO ESSUES:

TI ARRES DA CEDERS AL COMESTE

Sulle scorta della planicatria cotastale verrono individuate le aree da colore al Comune per opere di un'entizzazione primario e secondorio per una superficio complessiva di mq.115.283, indicate con lorgeri colori nella elanizatria catustale elle atre e così ripartite:

4/11/76

ותמניונה

manpale 47p. di mq.600; mappale 268b

di mq.105; mappale 4ga di mq.370; ______ mappale344 di mq.260; mappale 22ah di mq.58.890. Totale superficie catastale mo.154.823 ARRE PER OFFRE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER ATTREZEATURE RELIGIOSE, CULTURALI, SANITARIE, PER IL TICCO E PER LO SPORT. Foglio 51 - mappale 1 di mq.2.400; mappale 2 di mq.1.390; mappale 10 di mq.1.105; mappale.11.di mq. 1.110; mappale 12a di di mq.1.455; mappale55 parte di mg.1.090 ____ mappale 499 parte.di mq. 20.000; mappale 500 di mg. 1.450..... Totale superficie catastale mg.30.000 ARES PER PARCHESSI Foglio 51. - mappale 501_di mq. 3.500; mappale _____ ..503 di_mq. 1.500...._ _____Totale superficie catastale mg. 5.000 AREE A VURDE DUBBLICO - Foglio 51 - mappale 4 di mq. 68.800; mappale 5 di mq. 2.580; mappale 504 di mq.2.200 manmale 505 di mq. 16.050; mappale 506 di mq. 18.450; mappale 4

507 di mg. 17.300.





spandimento di terra stabilizzata proveniente
da cave di prestito. Nelle zone collinari sono
state eseguite mediante uno scavo a mezza costa,
con la sistemazione del rilevato mediante costi=
pamento e assestamento del terreno.
Nei tratti di strada a mezza costa sono state
costruite le cunette per la raccolta delle
acque meteoriche, con sezione variabile da mt
o,50 a mt 0,70.Nelle zone di compluvio esistono
i tombini stradali costituiti dai pozzetti di
raccolta in calcestruzzo e da tubazioni in comen=
to posate su letto di malta camentizia.
Lo svilupco lineare delle strade esistenti è

Si è constatata la necessità di eseguire, ai fini di migliorare la distribuzione e lo scarico delle acque, la costruzione di altri dieci tombini stradali.

INPIANTO PER L' APPROVVIGIONAMENTO E LA DISTRIBU=

ZIONE DELL! ACQUA

di circa Km 15,500.

La Società lottizzante ha provveduto a propria

cura e spese alla captazione dell'acqua dalle

falle locali che viene immessa, previo solleva=

mento, nella rete di distribuzione ad uso privato.

L'approvvigionamento idrico è ottenuto con un impianto di sollevamento che preleva l'acqua dai pozzi esistenti per portarla ai serbatoi. Le opereeseguite consistono principalmente in due serbatoi di accumulo in calcestruzzo, di chi uno circolare del diametro di mt 14,60 e della capacità di mc 400, situato nella sona della "Taverna del Saraceno" ed un altro rettangolare della capacità di mc 200, ubicato nella zona «"Villaggio". Da tali serbatoi di accumulo l'acqua viene erogata alla rete di distribuzione costitui= ; ta da tubazioni interrete in polivinile di diametro variabile da 40 mm a 90 mm, collaudate per pressioni fino a 10 atm. L'allaccio delle singole utenze è stato esequito collegando alle condotte principali le diramazioni con tubazioni da 1 pollice, munite di appareceni ture per la misurazione dei consumi. Tutte le con dotte sono provviste di raccorderia e pezzi speciali in ottone, di valvole di manovra per l'aper tura e la chiusura dei diversi rami delle rete. anne L'impianto è attualmente funzionante. C) IMPIANTO PER LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

E' stato realizzato mediante la costruzione delle

cabine ditrasformazione occorrenti e delle linee

di distribuzione in bassa tensione.

Data l'estensione dell'insediamento sono state

eseguite tre cabine di trasformazione in muratura,

con armamento a celle unificate modulari, seziona=

tore di carico a doppia interruzione, cella di

trasformazione atta a contenere il trasformatore,

pannello di sezionamento in bassa tensione, trasfor=

matore trifase in olio a perdite ridotte, con

impianto di terra costitoito da due distinte reti

facenti capo a pozzetti dispersori. Le cabine sono

dotate di tutti gli accessori previsti dall'ENPI

e dalle Norme CEI.

L'impianto di distribuzione in bassa tensione è

L'impianto di distribuzione in bassa tensione è
stato eseguito mediante l'interramento, a una
profondità media di cm 60, di cavi isolati sotto=
guaina tipo "Butiltenax" di diverse sezioni.

Sul fondo dello scavo è stato costituito un letto
di sabbia per l'appoggio dei cavi, che sono stati
ricoperti da un ulteriore strato di sabbia su cui
è stata disposta una fila di mattoni semipieni.

a protezione di possibili scavi di superficie.

L'alimentazione dei singoli lotti avviene a mezzo

di cassette di distribuzione e di sezionamento

in lamiera metallica smaltata su pozzetto in calcestruzzo, equipaggiate con i fusibili di protezione delle linee e con gli attacchi per i cavi
di alimentazione.

La sezione dei cavi è stata dimensionata per una potenza di 4 KW per lotto.

L'impianto eseguito è funzionante e serve tutti i lotti dell'insediamento.

4) OPERS PRIMARIE IN FASE DI REALIZIAZIONE

a) IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE STRADALE

L'impianto di illuminazione è in fase di avanzata realizzazione, secondo il progetto predisposto dal comune di Karacalagonis. E' prevista l'installa zione di quattrocentotrenta punti luminosi costituiti da lampioni di forma tronco-coniga in fusione di lega di alluminio, con rifrattore in policarbonato e lampade a vapori di mercurio con bulbo fluorescente. I lampioni saranno sostemuti da pali tubolari in acciaio del tipo conico, verniciati con mano di antiruggine e smalto verde. Il fiscaggio al suolo è previsto tramite una base di appoggio in calcestruzzo. Per le derivazione dalle linee di alimentazione ai singoli punti



luminosi si impiegheranno cassette di derivazione predisposte per il fissaggio ai pali, attrezare con morsettiere multiple. Tutti i conduttori impiese gati per le linee di alimentazione e di distribusione sono di rame con isolamento in gomma sotto guaina, a 4000: V.

di alimentazione e distribuzione si sono impiegati cavidotti plastici a sezione circolare, posati in una trincea con profondità minima di cm 50.

Le lince di alimentazione faranno capo agli armadi porta-contatori che conterranno i quadri di coman= do, gli strumenti di misura, i collegamenti dei cavi in arrio e in partenza, i relè e i porta-valvole.

Alla data odierna è stata constatata la realizza zione della parte di impianto relativa a trecento lampioni stradali dei quattrocentotrenta previsti.

Si è anche preso visione che tutti i materiali da utilizzare per l'esecuzione dell'impianto, sono stati ap rovvigionati nel cantiere della società.

Si valuta che i lavori ancora da eseguire per dare l'impianto completo e funzionante siano pari a L.60.000.000 (sessantamilioni).

The second secon

COMUNE DI MARACALAGONIS (Provincia di Cagilari) II soltoscritto Segretacio. Comunale- a morma del 22 capoverso della Legre 4 gennalo 1968 n. 15 allesta che la presente copia, composta di filogil e conforme all'originale quitinni agli a I'. STORETARIO COMUNALE